MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
NIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 1 de 9

Código: Planeación: PCDI-023-001-002

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSION POAI DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA VIGENCIA 2023.

Fecha: 18 de enero de 2024

Elaborado por: Angela Maria Collazos Anacona-Profesional Universitario.

OBJETIVO:

Detallar la ejecucion semestral de cada uno de los proyectos de inversion aprobados para la vigencia 2023 de la Institucion.

CONTENIDO:

El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI fue aprobado por la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, mediante acuerdo No. 002 del 27 de enero del 2023, por un valor de **\$20.266.752.573** millones de pesos, sin embargo, a la fecha se ha realizado las siguientes modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI:

Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se realizaron dos (2) ajustes y modificaciones al Plan Operativo Anual De Inversiones – POAI, aprobados mediante la Resolución No. 0188 del 15 de marzo de 2023, y la Resolución No.0525 del 14 de julio de 2023, donde se realizaron adiciones de recursos y redistribución presupuestal, las cuales hacen parte integral del presente informe, para lo cual el Plan Operativo Anual de Inversiones para el primer semestre de 2023 contó con un presupuesto \$38.449.787.399 millones de pesos.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, se realizaron dos realizaron dos (2) ajustes y modificaciones al Plan Operativo Anual De Inversiones – POAI, aprobados mediante la Resolución *No. 0703 del 21* de septiembre de 2023, y la Resolución *No. 0938 del 27* de noviembre de 2023, donde se realizaron adiciones de recursos y redistribución presupuestal, las cuales hacen parte integral del presente informe, para lo cual el Plan Operativo Anual de Inversiones para el segundo semestre de 2023 contó con un presupuesto final de *\$90.631.085.743* millones de pesos.


MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
NIVFRSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 2 de 9

Este informe semestral se ha consolidado por parte de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional, con base en las ejecuciones del presupuesto de inversión realizadas por cada una de las dependencias responsables, quienes allegan la respectiva información.

Los rubros de inversión por proyecto ejecutados para la vigencia 2023, se detallan a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	VALOR ESTIMADO	VALOR EJECUTADO 31/12/2023
CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DE LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 66.745.015.874	\$0
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 9.431.079.502	\$0
DESARROLLO A LA MEDIDA DE UN SOFTWARE (ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS, IMPLEMENTACION Y SOPORTE) PARA LOS SISTEMAS CORE (HIS, ERP) EN UNA PLATAFORMA DE MICROSERVICIOS Y CONTENEDORES para la ESE HUHMP, DPTO del Huila, Fase I: MODULOS DE FACTURACION ELECTRONICA, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)"	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 490.000.000	\$486.999.992
"PROYECTO DE INVERSIÓN	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	\$ 404.222.200	\$1.712.973.903
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA – III FASE	Compra licencias Switch	φ +0+.222.200	ψ 12.37 3.303

¡Corazón para Servir!



TOTAL, EJ	ECUCION 2023	\$ 8.177.	420.446
CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MODULO TRES DE LA E.S.E H.U.H.M.P. DE NEIVA	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.640.398.551	\$0
CONSTRUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CALDERAS DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA	2.3.2.01.01.001.02.08	\$ 2.897.620.401	\$2.824.909.976
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E H.U.H.M.P. DE NEIVA	2.3.2.01.01.003.06.01	\$ 550.000.000	\$406.888.610
ADQUISICION DE UN ANGIOGRAFO DE ULTIMA TECNOLOGIA CARDIOVASCULAR DE LA E.S.E H.U.H.M.P. DE NEIVA	2.3.2.01.01.003.06.01	\$ 3.416.971.415	\$0
COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA	2.3.2.01.01.003.06.01	\$ 2.731.777.800	\$2.745.647.965
	Subtotal	\$ 1.728.222.200	
	compra impresora zeta farmacia	\$ 16.000.000	
	2.3.2.01.01.003.03.01	\$ 16.000.000	
	compra cables y transceiver	\$ 110.000.000	
DE NEIVA	2.3.2.01.01.003.04.02	* 440 000 000	
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA"	Compra Switch y computadores	\$ 1.198.000.000	
DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO	2.3.2.01.01.003.03.02		

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
INIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 4 de 9



 Frente a la ejecución de los recursos del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DE LA TORRE MATERNO INFANTIL Y DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA", por un valor de \$66.745.015.874, se expresa lo siguiente:

En el mes de octubre de 2023, se recibió el Acuerdo No. 13 del 12 de octubre de 2023, por el cual la OCAD Regional aprobó la asignación de los recursos de regalías, por valor de \$36.000.000.000, para la Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil y al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva como entidad pública designada ejecutora del proyecto.

Para el mes de Octubre de 2023, mediante Contrato No. 195 del 25 de Octubre de 2023, se suscribió el Contrato de Empréstito deuda pública interna, con el Banco Occidente, con el objeto de "Contratar el Empréstito para garantizar la financiación del proyecto Construcción de la terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Departamento

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
NIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
,		PAGINA: 5 de 9

del Huila, por valor de \$12.000.000.000, con un plazo de cinco (5) años con un año de gracia para capital, como recursos faltantes para la Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil.

Una vez se contaron con los recursos necesarios y con la licencia con licencia de construcción bajo resolución no. 41001-2-23-0146 del 17 de julio de 2023, para la ejecución del proyecto Construcción de la terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE, el 15 de noviembre de 2023 la ESE colgó el proceso de convocatoria pública No. 6 de 2023 en página web por valor de \$62.852.170.027,58.

Mediante Resolución No. 1063 del 12 de diciembre de 2023, se declaró desierto el proceso de Convocatoria Pública No. 6 de 2023 cuyo objeto es la Construcción de la terminación de la Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad de la ESE, debido a que el proponente que se presentó no cumplió con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en los términos de condiciones.

Se realizó el proceso de convocatoria pública para la contratación de la interventoría a la obra Construcción de la Terminación de la Torre Materno Infantil por valor de \$3.332.636.241,59, la cual se declaró desierta.

Se tiene proyectado tramitar la contratación de la obra y la interventoría para el mes de enero de 2024, dicha información es suministrada por el Doctor Raúl Castro Rayo, Subgerente Administrativo, por correo institucional de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un **0**%.

2. En tanto al proyecto denominado "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA", por un valor de \$9.431.079.502, millones, se expresa lo siguiente:

Se realizó la publicación en página web de la ESE la convocatoria pública para para contratar la obra por valor de \$8.225.964.260,91, la cual se declaró desierta el 31 de octubre de 2023.

No se alcanzó a tramitar la contratación para la interventoría de la obra, por valor de \$440.788.312,09, debido a que el proceso de obra se declaró desierto. *Mediante Resolución 1733 del 24 de octubre de 2023 el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó la suma de \$7.077.060.950 millones, para el proyecto de ampliación y remodelación del servicio de urgencias.

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
■ NIVFRSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
1		PAGINA: 6 de 9

Se tienen proyectado tramitar la contratación para la obra y la interventoría de Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias, en los meses de enero y febrero de la vigencia 2024, dicha información es suministrada por el Doctor Raúl Castro Rayo, Subgerente Administrativo, por correo institucional de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un **0%.**

3. Para el proyecto DESARROLLO A LA MEDIDA DE UN SOFTWARE (ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, PRUEBAS, IMPLEMENTACION Y SOPORTE) PARA LOS SISTEMAS CORE (HIS, ERP) EN UNA PLATAFORMA DE MICROSERVICIOS Y CONTENEDORES para la ESE HUHMP, DPTO del Huila, Fase I: MODULOS DE FACTURACION ELECTRONICA, GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)" por un valor de \$490.000.000 millones, se expresa lo siguiente:

Se celebró CONTRATO No. 188 de 02/10/2023 con empresa QPAR S.A.S. por valor de \$486.999.992 millones, el Software se encuentra en etapa de implementación, el objeto del contrato fue el desarrollo a la medida de un software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte) para los sistemas core (his,erp) en una plataforma de microservicios y contenedores para la institución, dicha información es suministrada por la ingeniera Adriana Maria Lizcano Losada, jefe Oficina Asesora de Sistemas de Información, mediante oficio extranet radicado no. 2023CS014555--1 de fecha 22 de diciembre de 2023, por lo tanto, lo ejecutado es un 99%.

4. Para el proyecto denominado "PROYECTO DE INVERSIÓN MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA – III FASE DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA", por un valor de \$ 1.728.222.200 millones, se expresa lo siguiente:

Se celebró CONTRATO No. 188 de 10/10/2023 por un valor de \$1.712.973.903 millones, donde se gestionó la Compra de licencias Switch, Compra Switch y computadores, compra cables y transceive, compra impresora zeta de farmacia, dicha información es suministrada por la ingeniera Adriana Maria Lizcano Losada, jefe Oficina Asesora de Sistemas de Información, mediante oficio extranet radicado no. 2023CS014555--1 de fecha 22 de diciembre de 2023, por lo tanto, lo ejecutado es un 99%.

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
■ NIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 7 de 9

5. Para el proyecto denominado "COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA", por un valor de \$ 2.731.777.800 millones, millones, se expresa lo siguiente:

Se realizó la compra de los siguientes elementos: 1. de dos estaciones de anestesia para renovación tecnológica, Ingreso de activos No. AF00730, por un valor de \$1.791.313.426 millones, **2.** Adquisición de tres grabadoras holter de ECG para el servicio de cardiología la E.S.E. Ingreso de activos No. AF00718, por un valor de \$32.697.034 millones, 3. compra de de archivadores de láminas y archivadores de bloques para el servicio de patología, Ingreso de activos No. AF00720, por un valor de \$ 24.775.800 millones **4.** compra de equipos de medición para el cálculo de medidas antropométricas de la E.S.E, Ingreso de activos No. AF00722-AF00723-AF00727, por un valor de \$ 101.366.580 millones, **5.** Compra de una sierra reciprocante esternal para la unidad de cardiovascular, Ingreso de activos No. AF00731, por un valor de \$ 73.033.275 millones, 6. Adquisición de equipos para laboratorio clínico, patología y banco de sangre, compra de camilla, equipos de órganos y escalerillas para la E.S.E, Ingreso de activos No. AF00726, por un valor de \$ 100.835.840 millones, 7. Y la adquisición de unidad odontológica para el servicio de consulta externa y bascula digital para el servicio de unidad renal, Ingreso de activos No. AF00737, por un valor de \$41.114.262 millones, 8. Compra de un equipo para detección de ganglio centinela para renovación tecnológica, Equipo pendiente por entregar en febrero 2024 por un valor de \$326.235.454 millones, 9. Compraventa de una mesa de cirugía ginecológica y tres electrobisturís para renovación tecnológica, Equipos pendientes por entregar en Enero 2024 por un valor \$257.344.919, es importante mencionar que para dichas compras se obtuvo un descuento financiero por un valor de \$3.068.625 millones, para un total de ejecución de \$2.745.647.965 millones, dicha información es recibida por la Ingeniera Biomédica Marlen Medellín, mediante oficio de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un 100%.

6. Del proyecto denominado "ADQUISICION DE UN ANGIOGRAFO DE ULTIMA TECNOLOGIA CARDIOVASCULAR DE LA E.S.E H.U.H.M.P. DE NEIVA por un valor de \$3.416.971.415 millones, se expresa lo siguiente:

No se realizó ejecución debido al incremento del valor del equipo en el mercado, siendo este valor mayor al proyectado en el rubro de inversión de equipos biomédicos, dicha información es recibida por la Ingeniera Biomédica Marlen Medellín, mediante oficio de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un **0%.**

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
■ NIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
		PAGINA: 8 de 9

7. Para el proyecto denominado "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA EL ÁREA DE CIRUGÍA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E H.U.H.M.P. DE NEIVA", por un valor de \$550.000.000 millones, se expresa lo siguiente:

Se contrato la adquisición del instrumental médico quirúrgico para el área de cirugía y esterilización del hospital por valor de \$538.250.007 millones según contrato no. 201 de 2023 suscrito con Medical Group Anma S.A.S, sin embargo, del rubro de inversión solo corresponde el valor de \$406.888.610 millones, dicha información es suministrada por el Doctor Raúl Castro Rayo, Subgerente Administrativo, por correo institucional de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un 74%.

8. Respecto al proyecto denominado "CONSTRUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CALDERAS DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA", por un valor de \$2.897.620.401 millones, se expresa lo siguiente:

Se ejecutó un total de \$2.824.909.976 millones, de la siguiente manera, 1. Contrato no. 193 de 2023 suscrito con unión temporal gemlsa 2023-1, por valor de \$2.551.333.686 para la construcción de infraestructura y suministro de calderas para red de suministros a los edificios de la ese.

- 2. Contrato no. 191 de 2023 suscrito con Olga patricia González valenciano, por valor de **\$201.352.706** para la interventoría al contrato de obra construcción de infraestructura y suministro de calderas.
- **3.** Se adquirieron 7 licencias de construcción equivalentes a un valor total de **\$44.023.559** millones, un estudio de seguridad humana por un valor de **\$17.850.000** millones, e impresión de planos, fotoplanos y escaneo, digitalización de planos, por un valor de **\$10.350.025** millones.

Dicha información es suministrada por el Doctor Raúl Castro Rayo, Subgerente Administrativo, por correo institucional de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un **97%.**

9. Respecto al proyecto denominado "CONSTRUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE CALDERAS DE LA E.S.E H.U.H.M. P DE NEIVA", por un valor de \$2.640.398.551 millones, se expresa lo siguiente:

MOSPITAL	FORMATO	FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022
NIVERSITARIO		VERSIÓN: 02
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO		CODIGO:
Empresa Social del Estado	INFORME	GD-SGI-F-001A
,		PAGINA: 9 de 9

No se realizó ejecución del rubro, se encuentra en espera de recibir la licencia de construcción, para poder tramitar el proceso de contratación de la obra por valor de \$2.668.925.643,12, cabe mencionar que una vez se reciba la licencia de construcción, se inicia el proceso de contratación de la obra y la interventoría para la Construcción y Reforzamiento estructural del MÓDULO 3.

Dicha información es suministrada por el Doctor Raúl Castro Rayo, Subgerente Administrativo, por correo institucional de fecha 10 de enero de 2024, por lo tanto, lo ejecutado es un **0%.**

CONCLUSIONES:

Frente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la institución hospitalaria, encontramos que, con corte a 31 de diciembre de 2023, se logró ejecutar un total de **\$8.177.420.446** millones que equivalen al **9%** del presupuesto de inversión estimado.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda dar celeridad a la ejecucion de los proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones, aprobados para la vigencia 2023, los cuales algunos seguiran su procesp de ejecucion en la vigencia 2024.

ORIGINAL FIRMADO

MARLENY QUESADA LOSADA JEFE OFICINASESORA DE PLANEACION CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Proyecto: Angela María collazos Anacona-Profesional Universitario

Reviso: Marleny Quesada Losada jefe Oficina de planeación, Calidad y D.I

Anexos: (Acuerdo 0002 del 27 de enero de 2023, Resolución No. 0188 del 15 de marzo de 2023, Resolución No. 0525 del 14 de julio de 2023, la Resolución *No. 0703 del 21* de septiembre de 2023, y la Resolución *No. 0938 del 27* de noviembre de 2023.